APLICACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS

CIUDAD DE MÉXICO
INFORME - CIERRE DE MARZO 2026

CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS INAH-GCDMX/FCH
Ejecución de Obras en 5 inmuebles del patrimonio cultural y urbano

No.	Nombre del inmueble	No. Contrato	Ubicación	Alcaldía	Fecha de Autorización de Recursos (Convenio INAH)	Monto Autorizado (Convenio INAH)	Fecha de Ministración de recursos	Fecha de la Afectación Presupuestaria	Fecha de la Formalización del Contrato	Monto Contratado	Monto Convenio Modificatorio al Contrato de Obra Pública	SEPTIEMBRE 2025	OCTUBRE 2025	NOVIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2025	ENERO 2026	FEBRERO 2026	MARZO 2026	Vigencia del contrato/convenio		Septiembe 2025		Octubre 2025		Noviembre 2025		Diciembre 2025		Enero 2026		Mes Anterior Febrero 2026		Mes Reportado Marzo 2026	
												Total de recursos ejercidos al corte	Total de recursos ejercidos al corte	Total de recursos ejercidos al corte	Total de recursos ejercidos al corte	Total de recursos ejercidos al corte	Total de recursos ejercidos al corte	Total de recursos ejercidos al corte	Inicio	Término	Avance Financ.	Avance Físico	Avance Financ.	Avance Físico	Avance Financ.	Avance Físico	Avance Financ.	Avance Físico	Avance Financ.	Avance Físico	Avance Financ.	Avance Físico	Avance Financ.	Avance Físico
1	Templo de la Santísima Trinidad	FCH/DDI/INV/001/2025	Santísima No. 12, Centro Histórico, CDMX.	Cuauhtémoc	14-jul-25	$ 11,500,000.00	15-ago-25	18-ago-25	28-ago-25	$ 11,441,460.49	$ 11,500,000.00	$ 3,432,438.15	$ 4,145,251.33	$ 6,837,358.83	$ 10,758,485.63	$ 11,500,000.00	$ 11,500,000.00	$ 11,500,000.00	01-sep-25	19-dic-25	30%	10%	36%	35%	60%	66%	94%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Templo de Nuestra Señora de Loreto	FCH/DDI/AD/002/2025	San Ildefonso No. 80, Centro Histórico, CDMX.	Cuauhtémoc	14-jul-25	$ 10,000,000.00	15-ago-25	18-ago-25	02-sep-25	$ 9,916,407.13	$ 10,000,000.00	$ -	$ 4,660,711.35	$ 4,700,000.00	$ 9,182,251.73	$ 10,000,000.00	$ 10,000,000.00	$ 10,000,000.00	08-sep-25	19-dic-25	0%	10%	47%	35%	47%	35%	92%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Templo de San Juan de Dios	FCH/DDI/AD/003/2025	Hidalgo No. 51, Centro Histórico, CDMX	Cuauhtémoc	14-jul-25	$ 2,382,538.28	15-ago-25	18-ago-25	02-sep-25	$ 2,371,757.53	$ 2,382,538.28	$ -	$ 711,527.26	$ 714,761.48	$ 2,106,163.84	$ 2,382,538.28	$ 2,382,538.28	$ 2,382,538.28	15-sep-25	15-dic-25	0%	5%	30%	20%	30%	20%	88%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Templo de San Lorenzo Mártir	FCH/DDI/INV/004/2025	Belisario Domínguez No. 28, Centro Histórico, CDMX	Cuauhtémoc	14-jul-25	$ 1,300,000.00	15-ago-25	18-ago-25	15-sep-25	$ 1,285,439.76	$ 1,300,000.00	$ 385,631.93	$ 780,059.21	$ 788,894.98	$ 1,300,000.00	$ 1,300,000.00	$ 1,300,000.00	$ 1,300,000.00	08-sep-25	28-nov-25	30%	25%	61%	70%	61%	70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Antiguo Templo de San Diego Alcalá, actual Laboratorio de Arte Alameda	FCH/DDI/AD/007/2025	Dr. Mora No. 7, Centro Histórico, CDMX	Cuauhtémoc	01-dic-25	$ 7,425,742.57	16-dic-25	16-dic-25	22-dic-25	$ 7,418,955.07	NA	-	-	-	$ -	$ 4,767,326.73	$ 6,313,473.73	$ 7,418,955.07	22-dic-25	31-mar-26	-	-	-	-	-	-	0%	31%	64%	41%	85%	93%	100%	100%
						$ 32,608,280.85				$ 32,434,019.98	$ 25,182,538.28	$ 3,818,070.08	$ 10,297,549.15	$ 13,041,015.29	$ 23,346,901.20	$ 29,949,865.01	$ 31,496,012.01	$ 32,601,493.35									Promedio		93%	88%	97%	99%	100%	100%

Nota 1: El porcentaje de avance financiero se reporta conforme a los pagos realizados a la Contratista.
Nota 2: Se anexan informes fotográficos de los trabajos ejecutados en obra al día 31 de marzo de 2026.

ELABORÓ: ARQ. JAVIER OLMOS MONROY
DIRECTOR DE DESARROLLO INMOBILIARIO